

**COMUNE DI LUCCA SICULA**  
**Prov. di Agrigento**

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**LAVORI di manutenzione straordinaria strada rurale "Scillicatore e tratto bivio Villanova a Vallone Rabbio.**

**AFFIDATI ALL'IMPRESA:** Catalanotto Salvatore con sede in via Machiavelli n. 3 Lucca Sicula.

**CONTRATTO N. 504 di rep. del 28-09-2010 registrato a Sciacca il 08/10/2010 al n. 473 serie 1.**

**Premesso:**

**CHE** il progetto è stato finanziato da parte del Ministero dell'Economia e Finanze Dipartimento RGS IGEP-Ufficio IX come contributo statale di cui all'art. 13, comma 3 - quater della legge 6 agosto 2008 n. 133 pubblicata sulla GURI serie speciale n. 53 del 05/03/2010, per l'importo di € 30.000,00 per l'anno 2009;

**CHE** con contratto d'appalto n. 504 Rep. del 28/09/2010 serie I che i lavori venivano appaltati all'Impresa Catalanotto Salvatore" con sede in via Machiavelli n. 3 Lucca Sicula via con un ribasso d'asta del 23,00%; per l'importo complessivo dell'appalto di € 18.810,26 .

**CHE** i lavori sono stati iniziati in data 06/10/2010 e dovevano concludersi in data 03/01/2011 durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario interrompere gli stessi in considerazione del fatto che nel sito si è verificata una frana e necessitava una perizia di assestamento;

**CHE** i lavori sono stati sospesi a far data del 30/12/2010;

**CHE** i lavori sono ripresi in data 08/08/2011

**CHE** i lavori sono conclusi entro il 01/09/2011;

A) Importo Lavori	€	30.041,35
di cui 901,24 per oneri di sicur. non soggetti a ribasso		
Importo lavori soggetto a ribasso	€	29.140,11
Ribasso d'asta del 23% su euro 29.140,11 = € 6.702,23		
Importo lavori al netto	€	22.339,12
B) Somme a disposizione:		
a) IVA	€	4.667,82
b) per spese tecn. Rip e Prog.	€	484,19
c) economie iva su lavori	€	174,12
d) economie ribasso d'asta	€	1.334,75
Sommato	€	6.660,88
Totale perizia	€	30.000,00

**Tutto ciò premesso:**

Il Sottoscritto Geom. Giarratano Silvestre nella qualità di Direttore dei Lavori in data 05/09/2011 si è recato in Lucca Sicula e sui luoghi ove sono stati eseguiti i lavori in oggetto, previo avviso, inviato dal sottoscritto, sono intervenuti:

Catalanotto Salvatore titolare dell'impresa omonima, esecutrice dei lavori, per controllare ed ispezionare i lavori eseguiti dall'impresa indicata.

La verifica della esecuzione dei lavori è stata fatta in base al progetto originario e alle varianti apportate in corso d'opera e sulla scorta degli atti contabili facenti parte della contabilità finale ed illustrati nella relazione al conto finale.

Si è potuto constatare che detti lavori sono stati eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e sono corrispondenti a quelli previsti nel progetto originario e nella perizia successiva, redatta dalla direzione lavori in base alle norme vigenti.

Sono state verificate numerose misure e dimensioni delle strutture eseguite riscontrando che i dati riportati nei libretti e nei registri corrispondono con le risultanze di fatto.

Pertanto, il sottoscritto direttore dei lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto, salvo piccole variazioni contenute entro il quinto d'obbligo e perciò rientrano nelle facoltà della direzione dei lavori;
- che per quanto è stato possibile accertare detti lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che dai riscontri eseguiti non sono state accertate differenze rispetto alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto e dei successivi atti;
- che l'importo dei lavori è contenuto nelle somme autorizzate, per lavori, dall'amministrazione;
- che i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile;
- che l'impresa ha regolarmente assicurato i suoi operai contro gli infortuni; che non vi sono contestazioni per occupazioni temporanee o permanenti, né sono stati provocati danni di sorta;
- che l'impresa ha prontamente ottemperato alle prescrizioni della direzione dei lavori nonché a tutti gli obblighi derivanti dal contratto;
- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserve,

### CERTIFICA

Che i lavori sopra eseguiti dall'impresa sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

### LIQUIDA

- |  |             |
|--|-------------|
| - il credito dell'impresa come segue:                                  |             |
| - ammontare del conto finale   | € 23.339,12 |
| - a dedursi per certificati emessi e per svincoli ritenute di garanzia | € 23.202,50 |

=====

<b>-Importo da liquidare</b>	<b>€ 136,62</b>
------------------------------	-----------------

(diconsi Euro centotrentasei/62)

L'impresa accetta tale liquidazione a tacitazione di ogni suo diritto ed avere.

Il presente certificato di regolare esecuzione, reso legale in modo straordinario e sottoscritto dall'impresa per accettazione.

Li 05.09.2011

L'impresa rappresentante  
**CATALANOTTO-SALVATORE**  
Via Machiavelli, 3  
57028 LUCCA SICULA (AG)  
Cod. Fisc. CTL SVT 65H21 E/14P  
Partita IVA: 02433043846

Il Direttore dei Lavori

