COMUNE DI LUCCA SICULA

PROV. DI AGRIGENTO

RELAZIONE CONSUNTIVA ALLA Deter. Dirigenziale n. 25/47 del 05.04.2017

Premesso :

che con Deter. Dirigenziale n. 25/47 del 05.04.2017, si approvava il preventivo di spesa per rattoppi di pavimentazione stradale su strade esterne di uso pubblico mediane fornitura di congl. Cementizio confezionato Kg. 250 di cemento per strutture non armate e fornitura di tout-venat di cava in fondazione;

che con l'allegato preventivo si prevedeva una fornitura di congl. Cementizio pari a mc. 70,00 al prezzo unitario di €. 90,00 /mc. ed una fornitura di tout- venat di cava di mc. 50,00 al prezzo unitario di €.18,00/mc. , per una spesa totale di €. 7.200,00 piu' €. 1.800,00 per somme a disposizione dell'amm.ne di cui €. 1.584,00 per iva ed €. 216,00 per imprevisti, per cui la spesa totale risultava di €. 9.000,00;

che con Deter. Dirigenziale n. 31/64 del 08.05.2017, previa indagine di mercato a nr. 5 ditte , si approvava il verbale di gara per la fornitura del materiale di cui sopra da cui risultava aggiudicatrice la ditta Maurello Veronica con sede in Lucca Sicula via Federico II , p. iva n. 02849440843 con il ribasso del 5 % su l'importo a, b.a di €. 7.200,00 e pertanto per €. 6.840,00 piu' iva ;

Durante l'esecuzione dei lavori , considerato che le strade risultavano gravemente danneggiate dalle piogge torrenziali del 25.11.2016 e versavano in pessime condizione si è ravvisata la necessità di utilizzare il ribasso d'asta sui lavori pari ad €. 360,00 piu' le somme per imprevisti , nonché la variazione della fornitura del tout- venat di cava con la fornitura di congl. Cementizio con i relativi importi ;

Pertanto il prezzo unitario del cong. Cementizio previsto in €. 90,00 depurato del r-asta del 5 % ammonta ad €. 85,50, quindi a lavori ultimati si ha il seguente prospetto consuntivo :

- Fornitura di congl. Cementizio , per pavimentazione di strade esterne, tipo CEMI II A/LL;
- mc. 86,00 x €. 85,50 = €. 7.353,00
- iva 22 % = €. 1.617,66
- totale importo = €. 8.970,66 che risulta inferiore all'importo preventivato di €. 9.000,00 con una economia di €. 29.34.
- La fornitura è stata eseguita nei tempi utili , e si fa presente che la prestazione d'opera è stata eseguita con operatori comunali.

Lucca Sicula ,li'

IL RESP. dell'utc
Giannetto Antonio