COMUNE DI LUCCA SICULA
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE © TECNICO-MANUTENTIVO

n. 125 del Registro di Settore data 14/12/2017	n. 212 del Registro Generale data 14 DIC. 2017

OGGETTO: Approvazione quadro economico finale lavori di completamento recupero edilizio Palazzo Locascio.

L'anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese dicembre

alle ore 10,00 nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE

Geom. Antonio Giannetto, incaricato delle funzioni di cui all'art. 51, comma 3° della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale N. 01 del 05.01.17;

PREMESSO che con determina dirigenziale n. 4/14 del 28/01/2005 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di completamento recupero edilizio del Palazzo Lo Cascio redatto dall'Architetto Bufalo Vito per l'importo complessivo di € 345.920,87 di cui € 220.341,52 per lavori ed € 125.579,35 per somme a disposizione dell'amministrazione;

CHE con determina dirigenziale n. 43/173 del 11/12/2007 è stato riapprovato il quadro economico per l'importo complessivo di € 345.920,87 di cui € 230.513,90 per lavori ed € 115.406,97 per somme a disposizione dell'amministrazione;

CHE il progetto è stato finanziato dall'Ass.to Reg.le LL.PP. giusto D.D.G. n. 958/S4 del 13/07/2007 per € 311.328,79 e per € 34.592,08 a carico del bilancio comunale per complessive **€.345.920,87;**

CHE con delibera di G.M. n. 62 del 09/06/2008 è stato incaricato per la D.L. l'Ing. Buggemi Giuseppe residente in Calamonaci in via Marconi n. 5;

CHE con contratto d'appalto rep. 373/2008 registrato a Sciacca il 12/08/2008 n. 394 Serie I, si sono appaltati i lavori all'Impresa KERAS srl con sede in Comitini via M. D'Azeglio con un ribasso d'asta del 7,3152% per l'importo netto di € 214.084,32;

CHE i lavori sono iniziati in data 10/09/2009 con relativo verbale di consegna lavori con durata degli stessi di gg. 180 e dovevano concludersi in data 09/03/2009;

CHE con D.D. n. 13/39 del 26/03/2009 si è approvata la perizia di variante e assestamento somme con il seguente quadro economico:

A) Importo lavori al netto del ribasso d'asta		**€.216.860,99**
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Progettazione esecutiva	€. 23.631,95	
Direzione lavori	€. 16.279,40	
Coordinatore sicurezza prog	€. 6.283,26	
Coordinatore sicurezza esecuzione	€. 10.472,10	
Misura e contabilità	€ 3.289,73	
Responsabile unico del procedimento	€. 1.158,47	
Certificato regolare esecuzione	€. 373,02	
Spese per bandi e pubblicazioni	€. 7.300,00	
IVA (10% su A)	€. 21.686,10	
Iva su comp. Tecniche + cassa prev.+ diritti ordine	€ 14.177,42	
Imprevisti	€. 6.415,30	
Economie iva	€ 1.350,46	
Sommano	€. 112.417,21	**€.112.417,21**
C) Economie di ribasso asta		**€ 16.642,67**
TOTALE PROGETTO		**€.345.920,87**

CHE durante i lavori per effetto della superior perizia di variante è stata concessa una proroga per l'ultimazione lavori di gg. 30 e pertanto i lavori dovevano essere conclusi in data 09/04/2009

CHE i lavori sono stati ultimati in data 09/04/2009 quindi in tempo utile;

Visti gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione approvati con D.D. n. 46/172 del 09/10/2009;

Visto L'O.RE.LL. vigente;

Vista la legge n.109/94 coordinata con la L.R. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 8 Giugno 1990, n. 142, come recepita con Legge Regionale 11/12/1991, n.48, modificata ed integrata con L.R. n.30/2000;

Visto lo statuto comunale;

Viste le leggi sopra richiamate;

D E T E R M I N A

1) Di approvare a conclusione dei lavori il nuovo quadro economico finale con assestamento somme lavori di completamento Recupero Edilizio Palazzo Locascio come segue:

A) Importo finale lavori al netto del ribasso d'asta			**€.216.860,99**
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
IVA (10% su A)		€. 21.686,10	
Oneri Tecnici		€ 77.309,90	
Spese per bandi e pubblicazioni		€. 4.485,60	
	Sommano	**€. 103.481,60**	**€ 103.481,60**
	TOTALE SOMME A CONSUNTIVO		**€. 320.342,59**
C) Economie			
TOTALE ECONOMIE			**€. 25.578,28**
	SOMMANO		**€ 345.920,87**

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
(Geom. Antonio Giannetto)

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
(Geom. Antonio Giannetto)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n. 254 2017 e pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.ag.it di questo Comune, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 14 DIC. 2017

Lucca Sicula lì 14 DIC. 2017

IL MESSO COMUNALE

F.to Canibi Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.

Dalla residenza Municipale lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE